

# الشركة المنفذة / التشيد للبناء والتعمير



اسم المالك /  
اسم الاستشاري / م. حسام صبرى

Activity Name	Start	Finish	Budgeted Units	2019											
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
<b>حفر</b>	20-Jan-19	26-Jan-19		6.00d											
اعمال الحفر	20-Jan-19	26-Jan-19		6.00d											
<b>لويز</b>	20-Jan-19	08-Jul-19		5.00d						3.00d					
اعمال الحفر	20-Jan-19	26-Jan-19		1.00d											
اعمال الاحلال	27-Jan-19	30-Jan-19		4.00d											
تسوية الموقع	06-Jul-19	08-Jul-19								3.00d					
<b>قلاّب</b>	20-Jan-19	26-Jan-19		12.00d											
اعمال الحفر	20-Jan-19	26-Jan-19		12.00d											
<b>عامل</b>	20-Jan-19	30-Dec-19		18.00d			12.00d	3.00d							35.00d
اعمال الحفر	20-Jan-19	26-Jan-19		6.00d											
اعمال الاحلال	27-Jan-19	30-Jan-19		12.00d											
ردم رمل نظيفة	13-Apr-19	16-Apr-19					12.00d								
عزل حرارة الاسطح	20-May-19	21-May-19						3.00d							
اعمال نظفة والمسلت الاخيرة	23-Dec-19	30-Dec-19													35.00d
<b>لويز صغير</b>	13-Apr-19	16-Apr-19					4.00d								
ردم رمل نظيفة	13-Apr-19	16-Apr-19					4.00d								
<b>دكك</b>	13-Apr-19	16-Apr-19					4.00d								
ردم رمل نظيفة	13-Apr-19	16-Apr-19					4.00d								
<b>مياه</b>	27-Jan-19	08-Oct-19		3,65.00	3,17.39	3,11.90	3,95.13	3,15.97	3,23.10	3,21.07	3,13.55	3,5.54	3,10.00		
اعمال الاحلال	27-Jan-19	30-Jan-19		3,63.00											
ردم رمل نظيفة	13-Apr-19	16-Apr-19					3,77.00								
خرسنة عتية للاسليك	31-Jan-19	05-Feb-19		3,2.00	3,8.00										
خرسنة مسلحة للاسليك	06-Feb-19	24-Feb-19			3,9.00										
خرسنة مسلحة للاعده	25-Feb-19	30-Apr-19			3,0.39	3,2.55	3,2.55								
خرسنة مسلحة للاسقف	04-Mar-19	12-May-19				3,7.60	3,8.23	3,3.17							
مبلى قصة الرمد	27-Mar-19	03-Apr-19				3,1.71	3,1.29								
الاسفلتويد	31-Mar-19	02-Apr-19				3,0.03	3,0.06								
خرسنة مسلحة للدكة	17-Apr-19	21-Apr-19					3,2.00								
مبلى الانوار	22-Apr-19	26-May-19					3,4.00	3,11.00							
عزل رطوبة الحمامات	27-May-19	28-May-19						3,0.70							
بياض تخشين دخلي	10-Jun-19	13-Aug-19							3,12.46	3,18.68	3,7.61				
بياض بطفة الوجهات	04-Jun-19	04-Jul-19							3,10.65	3,1.85					
اعمال القرميد	06-Jul-19	08-Jul-19								3,0.22					
ضهارة الوجهات	01-Oct-19	08-Oct-19											3,10.00		
ضهارة السلالم	26-Aug-19	28-Aug-19									3,1.50				
كسوة درج السلم	14-Aug-19	18-Aug-19									3,0.15				
ترابيع رخام الارضيات	19-Aug-19	22-Aug-19									3,0.25				
كسوة رخام الحوائط	24-Aug-19	25-Aug-19									3,0.08				
بلاط سيراميك الارضيات والحوائط	14-Aug-19	24-Sep-19									3,3.96	3,5.54			
موزايك السطح	23-May-19	28-May-19						3,1.10							
اسفل الطوب الحرارى	06-Jul-19	09-Jul-19								3,0.32					
<b>رمل</b>	27-Jan-19	24-Sep-19		3,625.00		3,11.50	3,797.25	3,100.00	3,130.33	3,98.59	3,113.45	3,107.33			
اعمال الاحلال	27-Jan-19	30-Jan-19		3,625.00											
ردم رمل نظيفة	13-Apr-19	16-Apr-19					3,764.00								
مبلى قصة الرمد	27-Mar-19	03-Apr-19				3,11.00	3,8.25								
الاسفلتويد	31-Mar-19	02-Apr-19				3,0.50	3,1.00								
مبلى الانوار	22-Apr-19	26-May-19					3,24.00	3,66.00							

# الشركة المنفذة / التشيد للبناء والتعمير



اسم المالك /  
اسم الاستشاري / م. حسام صبرى

Activity Name	Start	Finish	Budgeted Units	2019											
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
عزل رطوبة الحمامات	27-May-19	28-May-19						3,2.50							
بياض تخشين داخلى	10-Jun-19	13-Aug-19							3,55.37	3,83.05	3,33.83				
بياض بطلقة الوجهات	04-Jun-19	04-Jul-19							3,74.96	3,13.04					
اعمال الترميد	06-Jul-19	08-Jul-19								3,1.00					
كسوة درج السلم	14-Aug-19	18-Aug-19									3,1.00				
تروابع رخم الارضيات	19-Aug-19	22-Aug-19									3,1.70				
كسوة رخم الحوائط	24-Aug-19	25-Aug-19									3,0.25				
بلاط سيراميك الارضيات والحوائط	14-Aug-19	24-Sep-19									3,76.67	3,107.33			
موزايكو السطح	23-May-19	28-May-19						3,31.50							
اسفل الطوب الحرارى	06-Jul-19	09-Jul-19								3,1.50					
<b>هراس</b>	27-Jan-19	30-Jan-19		4.00d											
اعمال الاحلال	27-Jan-19	30-Jan-19		4.00d											
<b>مصنعية خ.ع</b>	31-Jan-19	05-Feb-19		3,37.80	3,151.20										
خرسانة عادية للأساسات	31-Jan-19	05-Feb-19		3,37.80	3,151.20										
<b>فرمجي</b>	31-Jan-19	22-May-19		0.60d	6.69d	16.76d	20.46d	6.50d							
خرسانة عادية للأساسات	31-Jan-19	05-Feb-19		0.60d	2.40d										
خرسانة مسلحة للأساسات	06-Feb-19	24-Feb-19			3.00d										
خرسانة مسلحة للاعمدة	25-Feb-19	30-Apr-19			1.29d	8.36d	8.36d								
خرسانة مسلحة للأسقف	04-Mar-19	12-May-19				8.40d	9.10d	3.50d							
خرسانة مسلحة للدكة	17-Apr-19	21-Apr-19					3.00d								
خرسانة ميول الاسطح	22-May-19	22-May-19						3.00d							
<b>توريد خ.ع</b>	31-Jan-19	05-Feb-19		3,37.80	3,151.20										
خرسانة عادية للأساسات	31-Jan-19	05-Feb-19		3,37.80	3,151.20										
<b>مصنعية خ.م للأساسات</b>	06-Feb-19	24-Feb-19			3,166.00										
خرسانة مسلحة للأساسات	06-Feb-19	24-Feb-19			3,166.00										
<b>توريد خ.م للأساسات</b>	06-Feb-19	24-Feb-19			3,166.00										
خرسانة مسلحة للأساسات	06-Feb-19	24-Feb-19			3,166.00										
<b>سلك رباط</b>	06-Feb-19	12-May-19			89.57 كجم	132.31 كجم	156.78 كجم	37.33 كجم							
خرسانة مسلحة للأساسات	06-Feb-19	24-Feb-19			83.00 كجم										
خرسانة مسلحة للاعمدة	25-Feb-19	30-Apr-19			6.57 كجم	42.71 كجم	42.71 كجم								
خرسانة مسلحة للأسقف	04-Mar-19	12-May-19				89.60 كجم	97.07 كجم	37.33 كجم							
خرسانة مسلحة للدكة	17-Apr-19	21-Apr-19					17.00 كجم								
<b>حديد تسليح</b>	06-Feb-19	12-May-19			17.77 طن	22.46 طن	25.80 طن	6.20 طن							
خرسانة مسلحة للأساسات	06-Feb-19	24-Feb-19			16.60 طن										
خرسانة مسلحة للاعمدة	25-Feb-19	30-Apr-19			1.17 طن	7.58 طن	7.58 طن								
خرسانة مسلحة للأسقف	04-Mar-19	12-May-19				14.88 طن	16.12 طن	6.20 طن							
خرسانة مسلحة للدكة	17-Apr-19	21-Apr-19					2.10 طن								
<b>مصنعية نكة</b>	17-Apr-19	21-Apr-19						1.00 مقطوعة							
خرسانة مسلحة للدكة	17-Apr-19	21-Apr-19						1.00 مقطوعة							
<b>خ.م للدكة</b>	17-Apr-19	21-Apr-19						3,34.00							
خرسانة مسلحة للدكة	17-Apr-19	21-Apr-19						3,34.00							
<b>خ.ع للميول</b>	22-May-19	22-May-19						3,24.00							
خرسانة ميول الاسطح	22-May-19	22-May-19						3,24.00							
<b>مصنعية الهيكل</b>	25-Feb-19	12-May-19			3,7.29	3,196.16	3,208.56	3,62.00							
خرسانة مسلحة للاعمدة	25-Feb-19	30-Apr-19			3,7.29	47.36 كجم	47.36 كجم								
خرسانة مسلحة للأسقف	04-Mar-19	12-May-19				148.80 كجم	161.20 كجم	62.00 كجم							
<b>خ.م للهيكل</b>	25-Feb-19	12-May-19			3,7.29	3,196.16	3,208.56	3,62.00							

# الشركة المنفذة / التشييد للبناء والتعمير



اسم المالك /  
اسم الاستشاري / م. حسام صبرى

Activity Name	Start	Finish	Budgeted Units	2019											
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
خرسانة مسلحة للاعمدة	25-Feb-19	30-Apr-19			3,7.29	3,47.36	3,47.36								
خرسانة مسلحة للأسقف	04-Mar-19	12-May-19				3,148.80	3,161.20	3,62.00							
<b>مصنعية عزل السطح</b>	18-May-19	19-May-19						2,329.00							
عزل رطوبة الاسطح	18-May-19	19-May-19						2,329.00							
<b>برميل بيتومين</b>	31-Mar-19	28-May-19				0.20 برميل	7.40 برميل	4.00 برميل							
عزل الاسفلت	08-Apr-19	11-Apr-19					7.00 برميل								
الاسفلتويد	31-Mar-19	02-Apr-19				0.20 برميل	0.40 برميل								
عزل رطوبة الاسطح	18-May-19	19-May-19						3.00 برميل							
عزل رطوبة الحمامات	27-May-19	28-May-19						1.00 برميل							
<b>فوم حرارى</b>	20-May-19	21-May-19						2,329.00							
عزل حرارة الاسطح	20-May-19	21-May-19						2,329.00							
<b>مشمع</b>	20-May-19	21-May-19						2,329.00							
عزل حرارة الاسطح	20-May-19	21-May-19						2,329.00							
<b>ممبرين 3مم</b>	18-May-19	28-May-19						74.00 رول							
عزل رطوبة الاسطح	18-May-19	19-May-19						44.00 رول							
عزل رطوبة الحمامات	27-May-19	28-May-19						30.00 رول							
<b>مصنعية عزل حمام</b>	27-May-19	28-May-19						2,106.00							
عزل رطوبة الحمامات	27-May-19	28-May-19						2,106.00							
<b>اسمنت</b>	27-Mar-19	24-Sep-19				3.62 طن	10.11 طن	23.07 طن	44.20 طن	34.41 طن	20.58 طن	11.08 طن			
مبلى قصة الردم	27-Mar-19	03-Apr-19				3.57 طن	2.68 طن								
الاسفلتويد	31-Mar-19	02-Apr-19				0.05 طن	0.09 طن								
مبلى الانوار	22-Apr-19	26-May-19					7.33 طن	20.17 طن							
عزل رطوبة الحمامات	27-May-19	28-May-19						0.80 طن							
بياض تخشين دخلي	10-Jun-19	13-Aug-19							19.29 طن	28.93 طن	11.79 طن				
بياض بطلاة الوجهات	04-Jun-19	04-Jul-19							24.92 طن	4.33 طن					
اعمال الترميد	06-Jul-19	08-Jul-19								0.50 طن					
كسوة درج السلم	14-Aug-19	18-Aug-19									0.29 طن				
ترابيع رخام الارضيات	19-Aug-19	22-Aug-19									0.50 طن				
كسوة رخام الحوائط	24-Aug-19	25-Aug-19									0.09 طن				
بلاط سيراميك الارضيات والحوائط	14-Aug-19	24-Sep-19									7.92 طن	11.08 طن			
موزاييك السطح	23-May-19	28-May-19						2.10 طن							
اسفل الطوب الحرارى	06-Jul-19	09-Jul-19								0.65 طن					
<b>سن</b>	27-May-19	28-May-19						3,5.00							
عزل رطوبة الحمامات	27-May-19	28-May-19						3,5.00							
<b>مصنعية اللباسة</b>	27-May-19	28-May-19						2,106.00							
عزل رطوبة الحمامات	27-May-19	28-May-19						2,106.00							
<b>برميل بتومين مؤكسد</b>	08-Apr-19	11-Apr-19					3.50 برميل								
عزل الاسفلت	08-Apr-19	11-Apr-19					3.50 برميل								
<b>مصنعية عزل اساسات</b>	08-Apr-19	11-Apr-19					2,595.00								
عزل الاسفلت	08-Apr-19	11-Apr-19					2,595.00								
<b>مصنعية اسفلتويد</b>	31-Mar-19	02-Apr-19				0.33 مقطوعة	0.67 مقطوعة								
الاسفلتويد	31-Mar-19	02-Apr-19				0.33 مقطوعة	0.67 مقطوعة								
<b>طوب اسمنتى</b>	27-Mar-19	26-May-19				24.57 ألف طوبة	33.36 ألف طوبة	41.07 ألف طوبة							
مبلى قصة الردم	27-Mar-19	03-Apr-19				24.57 ألف طوبة	18.43 ألف طوبة								
مبلى الانوار	22-Apr-19	26-May-19					14.93 ألف طوبة	41.07 ألف طوبة							
<b>مصنعية مبلى 25</b>	27-Mar-19	26-May-19				3,54.86	3,63.54	3,61.60							
مبلى قصة الردم	27-Mar-19	03-Apr-19				3,54.86	3,41.14								

# الشركة المنفذة / التشيد للبناء والتعمير



اسم المالك /  
اسم الاستشاري / م. حسام صبرى

Activity Name	Start	Finish	Budgeted Units	2019											
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
مبلى الانوار	22-Apr-19	26-May-19					3,222.40	3,616.60							
<b>طقي متقب</b>	22-Apr-19	26-May-19					31,490 طوبة	86,610 طوبة							
مبلى الانوار	22-Apr-19	26-May-19					31,490 طوبة	86,610 طوبة							
<b>(مصنعية مباني 12)</b>	22-Apr-19	26-May-19					2,649.33	2,1785.67							
مبلى الانوار	22-Apr-19	26-May-19					2,649.33	2,1785.67							
<b>مصنعية بيض داخلي</b>	10-Jun-19	13-Aug-19							2,1784.57	2,2676.86	2,1090.57				
بياض تخشين داخلي	10-Jun-19	13-Aug-19							2,1784.57	2,2676.86	2,1090.57				
<b>مادة الوجهات</b>	26-Aug-19	08-Oct-19									0.85 طن		9.10 طن		
ضهارة الوجهات	01-Oct-19	08-Oct-19											9.10 طن		
ضهارة السلام	26-Aug-19	28-Aug-19									0.85 طن				
<b>مصنعية بيض واجهات</b>	04-Jun-19	08-Oct-19							2,1437.41	2,249.99			2,908.60		
بياض بطلقة الوجهات	04-Jun-19	04-Jul-19							2,1437.41	2,249.99					
ضهارة الوجهات	01-Oct-19	08-Oct-19											2,908.60		
<b>اسمنت ابيض</b>	23-May-19	24-Sep-19						0.04 طن			0.24 طن	0.20 طن			
ضهارة السلام	26-Aug-19	28-Aug-19									0.08 طن				
كسوة درج السلم	14-Aug-19	18-Aug-19									0.01 طن				
ترابيع رخام الارضيات	19-Aug-19	22-Aug-19									0.01 طن				
كسوة رخام الحوائط	24-Aug-19	25-Aug-19									0.00 طن				
بلاط سيراميك الارضيات والحوائط	14-Aug-19	24-Sep-19									0.15 طن	0.20 طن			
موزايكو السطح	23-May-19	28-May-19						0.04 طن							
<b>جير</b>	26-Aug-19	28-Aug-19									0.04 طن				
ضهارة السلام	26-Aug-19	28-Aug-19									0.04 طن				
<b>بوترة حبلز</b>	26-Aug-19	28-Aug-19									0.30 طن				
ضهارة السلام	26-Aug-19	28-Aug-19									0.30 طن				
<b>رخام 2 سم</b>	14-Aug-19	25-Aug-19									2,131.00				
كسوة درج السلم	14-Aug-19	18-Aug-19									32.00				
ترابيع رخام الارضيات	19-Aug-19	22-Aug-19									86.00				
كسوة رخام الحوائط	24-Aug-19	25-Aug-19									13.00				
<b>مصنعية ترابيع</b>	19-Aug-19	22-Aug-19									2,76.00				
ترابيع رخام الارضيات	19-Aug-19	22-Aug-19									2,76.00				
<b>مصنعية وزرة رخام</b>	19-Aug-19	22-Aug-19									56.00				
ترابيع رخام الارضيات	19-Aug-19	22-Aug-19									56.00				
<b>مصنعية رخام حوائط</b>	24-Aug-19	25-Aug-19									2,13.00				
كسوة رخام الحوائط	24-Aug-19	25-Aug-19									13.00				
<b>رخام 4 سم</b>	14-Aug-19	18-Aug-19									2,42.50				
كسوة درج السلم	14-Aug-19	18-Aug-19									42.50				
<b>مصنعية الدرج</b>	14-Aug-19	18-Aug-19									121.00				
كسوة درج السلم	14-Aug-19	18-Aug-19									121.00				
<b>بلاط موزايكو</b>	23-May-19	28-May-19						2,372.00							
موزايكو السطح	23-May-19	28-May-19						2,372.00							
<b>مصنعية بلاط موزايكو</b>	23-May-19	28-May-19						2,372.00							
موزايكو السطح	23-May-19	28-May-19						2,372.00							
<b>سيراميك ارضية</b>	14-Aug-19	24-Sep-19									2,813.75	2,1139.25			
بلاط سيراميك الارضيات والحوائط	14-Aug-19	24-Sep-19									2,813.75	2,1139.25			
<b>مصنعية سيراميك ارضية</b>	14-Aug-19	24-Sep-19									2,723.75	2,1013.25			
بلاط سيراميك الارضيات والحوائط	14-Aug-19	24-Sep-19									2,723.75	2,1013.25			
<b>مصنعية وزرة سراميك</b>	14-Aug-19	24-Sep-19									1285.42 م	1799.58 م			

# الشركة المنفذة / التشيد للبناء والتعمير



اسم المالك /  
اسم الاستشاري / م. حسام صبرى

Activity Name	Start	Finish	Budgeted Units	2019											
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
بلاط سيراميك الارضيت والحوائط	14-Aug-19	24-Sep-19									1285.42م	1799.58م			
<b>سيراميك حوائط</b>	14-Aug-19	24-Sep-19									2470.83	2659.17			
بلاط سيراميك الارضيت والحوائط	14-Aug-19	24-Sep-19									2470.83	2659.17			
<b>مصنعية سيراميك حوائط</b>	14-Aug-19	24-Sep-19									2470.83	2659.17			
بلاط سيراميك الارضيت والحوائط	14-Aug-19	24-Sep-19									2470.83	2659.17			
<b>دهانت بلاستيك</b>	25-Sep-19	15-Dec-19										2379.00	22046.60	21895.00	2985.40
دهملت البلاستيك	25-Sep-19	15-Dec-19										2379.00	22046.60	21895.00	2985.40
<b>دهانت زيت</b>	25-Sep-19	15-Dec-19										217.57	294.89	287.86	245.69
دهملت البلاستيك	25-Sep-19	15-Dec-19										217.57	294.89	287.86	245.69
<b>توريد وتركيب كريتل</b>	27-May-19	07-Jul-19						2200.00كجم		1100.00كجم					
تركيب كريتل البلكونات	27-May-19	28-May-19						1500.00كجم							
تركيب كويبيته كريتل السلم	27-May-19	28-May-19						700.00كجم							
تركيب ايواب الحملة الحديد	06-Jul-19	07-Jul-19								1100.00كجم					
<b>دهان باب منخل</b>	16-Dec-19	22-Dec-19													1.00مقطوعة
تركيب اكسوارات النجارة	16-Dec-19	22-Dec-19													1.00مقطوعة
<b>اكسوار باب منخل</b>	16-Dec-19	22-Dec-19													1.00مقطوعة
تركيب اكسوارات النجارة	16-Dec-19	22-Dec-19													1.00مقطوعة
<b>باب الوحدة</b>	27-May-19	30-Sep-19						1.37مقطوعة	1.03مقطوعة			21.60مقطوعة			
تركيب حلق الايواب والتبلييك	27-May-19	03-Jun-19						1.37مقطوعة	1.03مقطوعة						
تركيب نجارة الايواب والتبلييك	25-Sep-19	30-Sep-19										21.60مقطوعة			
<b>دهان باب الوحدة</b>	01-Oct-19	21-Oct-19											24.00مقطوعة		
دهملت الايواب والتبلييك	01-Oct-19	21-Oct-19											24.00مقطوعة		
<b>اكسوار باب الوحدة</b>	16-Dec-19	22-Dec-19													24.00مقطوعة
تركيب اكسوارات النجارة	16-Dec-19	22-Dec-19													24.00مقطوعة
<b>باب 2.2*0.90</b>	27-May-19	30-Sep-19						4.11مقطوعة	3.09مقطوعة			64.80مقطوعة			
تركيب حلق الايواب والتبلييك	27-May-19	03-Jun-19						4.11مقطوعة	3.09مقطوعة						
تركيب نجارة الايواب والتبلييك	25-Sep-19	30-Sep-19										64.80مقطوعة			
<b>دهان باب 2.2*0.90</b>	01-Oct-19	21-Oct-19											72.00مقطوعة		
دهملت الايواب والتبلييك	01-Oct-19	21-Oct-19											72.00مقطوعة		
<b>اكسوار باب 2.2*0.90</b>	16-Dec-19	22-Dec-19													72.00مقطوعة
تركيب اكسوارات النجارة	16-Dec-19	22-Dec-19													72.00مقطوعة
<b>باب 2.20* 0.80</b>	27-May-19	30-Sep-19						2.74مقطوعة	2.06مقطوعة			43.20مقطوعة			
تركيب حلق الايواب والتبلييك	27-May-19	03-Jun-19						2.74مقطوعة	2.06مقطوعة						
تركيب نجارة الايواب والتبلييك	25-Sep-19	30-Sep-19										43.20مقطوعة			
<b>دهان باب 2.20* 0.80</b>	01-Oct-19	21-Oct-19											48.00مقطوعة		
دهملت الايواب والتبلييك	01-Oct-19	21-Oct-19											48.00مقطوعة		
<b>اكسوار باب 2.2*0.80</b>	16-Dec-19	22-Dec-19													48.00مقطوعة
تركيب اكسوارات النجارة	16-Dec-19	22-Dec-19													48.00مقطوعة
<b>باب الومنيوم 2.2*0.8</b>	16-Dec-19	18-Dec-19													24.00مقطوعة
تركيب الايواب والتبلييك الالومنيوم	16-Dec-19	18-Dec-19													24.00مقطوعة
<b>الومنيوم 1.6 *2.2</b>	16-Dec-19	18-Dec-19													24.00مقطوعة
تركيب الايواب والتبلييك الالومنيوم	16-Dec-19	18-Dec-19													24.00مقطوعة
<b>الومنيوم 1.2*1.2</b>	16-Dec-19	18-Dec-19													10.00مقطوعة
تركيب الايواب والتبلييك الالومنيوم	16-Dec-19	18-Dec-19													10.00مقطوعة
<b>شباك 1.2*1</b>	27-May-19	30-Sep-19						4.11مقطوعة	3.09مقطوعة			64.80مقطوعة			
تركيب حلق الايواب والتبلييك	27-May-19	03-Jun-19						4.11مقطوعة	3.09مقطوعة						
تركيب نجارة الايواب والتبلييك	25-Sep-19	30-Sep-19										64.80مقطوعة			



# الشركة المنفذة / التشيد للبناء والتعمير



اسم المالك /  
اسم الاستشاري / م. حسام صبرى

Activity Name	Start	Finish	Budgeted Units	2019											
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
<b>دهان شبك 1*1.2</b>	01-Oct-19	21-Oct-19											72.00 مقطوعة		
دهانت الايواب والشبليك	01-Oct-19	21-Oct-19											72.00 مقطوعة		
<b>اكسسوار ش 1*1.2</b>	16-Dec-19	22-Dec-19													72.00 مقطوعة
تركيب اكسسوارات النجارة	16-Dec-19	22-Dec-19													72.00 مقطوعة
<b>الومنيوم 0.60*0.70</b>	16-Dec-19	18-Dec-19													24.00 مقطوعة
تركيب الايواب والشبليك الالومنيوم	16-Dec-19	18-Dec-19													24.00 مقطوعة
<b>الومنيوم 0.90*0.70</b>	16-Dec-19	18-Dec-19													24.00 مقطوعة
تركيب الايواب والشبليك الالومنيوم	16-Dec-19	18-Dec-19													24.00 مقطوعة
<b>دهان الدريزين</b>	16-Dec-19	22-Dec-19													1.00 مقطوعة
تركيب اكسسوارات النجارة	16-Dec-19	22-Dec-19													1.00 مقطوعة
<b>دهان شبابيك حديد</b>	16-Dec-19	22-Dec-19													1.00 مقطوعة
تركيب اكسسوارات النجارة	16-Dec-19	22-Dec-19													1.00 مقطوعة
<b>دهان ابواب البلكونات</b>	16-Dec-19	22-Dec-19													1.00 مقطوعة
تركيب اكسسوارات النجارة	16-Dec-19	22-Dec-19													1.00 مقطوعة
<b>اكسسوار البلكونات</b>	16-Dec-19	22-Dec-19													8.00 مقطوعة
تركيب اكسسوارات النجارة	16-Dec-19	22-Dec-19													8.00 مقطوعة
<b>دهان سلم بحرى</b>	16-Dec-19	22-Dec-19													1.00 مقطوعة
تركيب اكسسوارات النجارة	16-Dec-19	22-Dec-19													1.00 مقطوعة
<b>طوب حرارى</b>	06-Jul-19	09-Jul-19								2,70.00					
اسفل الطوب الحرارى	06-Jul-19	09-Jul-19								2,70.00					
<b>مصنعية طوب حراراي</b>	06-Jul-19	09-Jul-19								2,70.00					
اسفل الطوب الحرارى	06-Jul-19	09-Jul-19								2,70.00					
<b>قرميد</b>	06-Jul-19	08-Jul-19								2,49.00					
اعمال القرميد	06-Jul-19	08-Jul-19								2,49.00					
<b>مصنعية قرميد</b>	06-Jul-19	08-Jul-19								2,49.00					
اعمال القرميد	06-Jul-19	08-Jul-19								2,49.00					
<b>مساح</b>	01-Jan-19	12-Jan-19		1.00 مقطوعة											
اعمال الجسلت والميزانية الشبكية	01-Jan-19	12-Jan-19		1.00 مقطوعة											
<b>اعمال الجسات</b>	01-Jan-19	12-Jan-19		1.00 مقطوعة											
اعمال الجسلت والميزانية الشبكية	01-Jan-19	12-Jan-19		1.00 مقطوعة											
<b>الكرافات</b>	13-Jan-19	19-Jan-19		1.00 مقطوعة											
تجهيز اماكن التشوينت والكرفلات	13-Jan-19	19-Jan-19		1.00 مقطوعة											
<b>اعمال الصحية</b>	29-May-19	21-Dec-19						0.09 مقطوعة	0.21 مقطوعة	0.20 مقطوعة			0.30 مقطوعة		0.20 مقطوعة
تلبيس الصرف والتغذية	29-May-19	05-Jun-19						0.09 مقطوعة	0.21 مقطوعة						
اعمدة الصرف والتغذية الخارجة	06-Jul-19	09-Jul-19								0.20 مقطوعة					
غرف التفتيش والمحلبس	09-Oct-19	12-Oct-19											0.20 مقطوعة		
اعمال الصرف والتغذية للغرف	13-Oct-19	15-Oct-19											0.10 مقطوعة		
تشطيب السباكة	16-Dec-19	21-Dec-19													0.20 مقطوعة
<b>اعمال الكهربائية</b>	27-May-19	21-Dec-19						0.13 مقطوعة	0.17 مقطوعة		0.50 مقطوعة				0.20 مقطوعة
تركيب الخراطيب واليوطلات	27-May-19	09-Jun-19						0.07 مقطوعة	0.13 مقطوعة						
تركيب اللوحات الكهربائية	27-May-19	02-Jun-19						0.07 مقطوعة	0.03 مقطوعة						
تمديد الاسلاك	14-Aug-19	27-Aug-19									0.50 مقطوعة				
المفاتيح واللوحت والاكسسورات	16-Dec-19	21-Dec-19													0.20 مقطوعة
<b>بردورات وارصفة</b>	16-Oct-19	22-Oct-19											1.00 مقطوعة		
تركيب البردورات والارصفة	16-Oct-19	22-Oct-19											1.00 مقطوعة		